

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

Мы в спорте. Обустройство спортивной площадки.
(наименование проекта)

Суксунский городской округ
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
356 683,20	285 346,56	35 668,32	35 668,32	0,00	356 683,20	285 346,56	35 668,32	35 668,32	0,00	356 683,20	285 346,56	35 668,32	35 668,32	0,00	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	день	244	81
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п	день	365	238

Представитель инициатора проекта _____ /Е.П. Аристова/

(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

глава городского округа –

глава Администрации Суксунского городского округа _____ /П.Г. Третьяков /

(подпись) (ФИО)

МП

Начальник Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа _____ /В.П.Бунакова /

(подпись) (ФИО)

« ____ » _____ 2022 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

« ____ » _____ 2022 г.

ПРИНЯТ: консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления социально-экономического развития муниципальных образований Министерства территориального развития Пермского края _____ /

(должность ответственного лица)

_____ /А.Д. Чупин/

(подпись) (ФИО)

« » _____ 2022 г.