

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

Центр притяжения интересных событий. Ремонт актового зала (183 кв. м) МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2
(название проекта)

Суксунский городской округ
(муниципальное образование)

Суксунский городской округ
(наименование муниципального района (муниципального округа, городского округа))

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4							
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
2 000 000	1 800 000	40 000	132 000	28 000	2 000 000	1 800 000	40 000	132 000	28 000	1 680 000	1 480 000	40 000	132 000	28 000	320 000

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(ых) контракта(ов) (договора(ов), соглашений(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	6
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	9

Представитель инициативной группы
(председатель территориального
общественного самоуправления)


(подпись) Г.П. Пономарева
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального района -
глава Администрации Суксунского
муниципального района


(подпись) П.Г. Третьяков
(ФИО)

Руководитель финансового органа
Муниципального образования


(подпись) В.И. Рыбникова, начальник Финансового управления Администрации Суксунского
(ФИО) Муниципального района

