

**ОТЧЕТ**  
**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Обустройство спортивной площадки

(наименование проекта)

Суксунский городской округ

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспол- ьзован- ных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
413 368,80	372 031,92	4,88	41 332,00	0,00	413 368,80	372 031,92	4,88	41 332,00	0,00	413 368,80	372 031,92	4,88	41 332,00	0,00	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	6
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	230 до 18.08

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_ /В.А. Ширяева/  
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа –  
глава Администрации Суксунского городского округа \_\_\_\_\_ /П.Г. Третьяков /  
(подпись) (ФИО)

МП

Начальник Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа \_\_\_\_\_ /В.П. Бунакова /  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ПРИНЯТ:**

консультант отдела поддержки общественного самоуправления  
управления развития и поддержки местного самоуправления  
Министерства территориального развития Пермского края

\_\_\_\_\_ /А.Д. Чупин/

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.