

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

Обустройство спортивной площадки.

(наименование проекта)

Суксунский городской округ

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Остаток неисполненных средств, руб. |
|--|------------|-----------|-----------|------|--|------------|-----------|-----------|------|---|------------|-----------|-----------|------|-------------------------------------|
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 |
| 848 338,80 | 678 671,04 | 84 833,88 | 84 833,88 | 0,00 | 848 338,80 | 678 671,04 | 84 833,88 | 84 833,88 | 0,00 | 848 338,80 | 678 671,04 | 84 833,88 | 84 833,88 | 0,00 | 0,00 |

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|-------------------------|----------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|---|----------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | день | 244 | 118 |
| 2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п | день | 365 | 280 |

Представитель инициатора проекта _____ /Л.Ю.Гомзякова/
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

глава городского округа –

глава Администрации Суксунского городского округа _____ /П.Г. Третьяков /
(подпись) (ФИО)

МП

Начальник Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа _____ /В.П.Бунакова /
(подпись) (ФИО)

«__» _____ 2022 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

«__» _____ 2022 г.

ПРИНЯТ: консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления
социально-экономического развития муниципальных образований Министерства
территориального развития Пермского края _____ /

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 2022 г.