

**ОТЧЕТ  
о реализации проекта инициативного бюджетирования**

**«Память на века» - обустройство площадки возле обелиска по адресу с. Торговичье ул. Тракторная, 37Г**  
(название проекта)

**Суксунский городской округ**  
(муниципальное образование)

**Суксунский городской округ**  
(наименование муниципального района (муниципального округа)  
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполненных бюджетных средств, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4							
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
399708,10	359 737,29	500,00	39 470,81	0	399708,10	359 737,29	500,00	39 470,81	0	376058,43	336087,62	500,00	39 470,81	0	23649,67

ДС1 - средства бюджета Пермского края;  
 ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;  
 ДС3 - денежные средства населения;  
 ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1				
1	Заключение муниципального(ых) контракта(ов) (договора(ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	5
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	9

Руководитель инициативной группы \_\_\_\_\_ Л.Н.Шилова  
 (подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

И.о. главы муниципального образования –  
 главы Администрации Суксунского  
 городского округа \_\_\_\_\_ А.В.Рогожников  
 (подпись) (ФИО)

МП  
 Начальник Финансового управления  
 Администрации Суксунского  
 городского округа \_\_\_\_\_  
 (подпись) В.П.Бунакова  
 (ФИО)