

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Малышок» - благоустройство территории и строительство детской площадки с.Брехово
(наименование проекта)

Суксунский городской округ
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
536 522,40	429 217,92	53 652,24	53 652,24	0,00	470491,26	363186,78	53 652,24	53 652,24	0,00	470491,26	363186,78	53 652,24	53 652,24	0,00	66 031,14

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	день	244	145
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. N 6-п	день	365	355

Представитель инициатора проекта _____ /В.А. Санникова /
 (подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

И.о. главы городского округа –

главы Администрации Суксунского городского округа _____ /В.П. Бунакова /
 (подпись) (ФИО)

МП

Начальник Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа _____ /В.П.Бунакова /
 (подпись) (ФИО)

«__» _____ 2022 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

«__» _____ 2022 г.

ПРИНЯТ: консультант отдела поддержки общественного самоуправления управления
 социально-экономического развития муниципальных образований Министерства
 территориального развития Пермского края _____ /

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 2022 г.