

**ОТЧЕТ**  
**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

Радость детям - устройство детской площадки

(наименование проекта)

Суксунский городской округ

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |       |           |      | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |       |           |      | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |       |           |      | Остаток неиспол-<br>ьзован-<br>ных<br>средств,<br>руб. |
|--|------------|-------|-----------|------|--|------------|-------|-----------|------|---|------------|-------|-----------|------|--|
| всего  | ДС1        | ДС2   | ДС3       | ДС4  | всего  | ДС1        | ДС2   | ДС3       | ДС4  | всего   | ДС1        | ДС2   | ДС3       | ДС4  |  |
| 1 = 2 + 3 +<br>4 + 5   | 2          | 3     | 4         | 5    | 6 = 7 + 8 +<br>9 + 10  | 7          | 8     | 9         | 10   | 11 = 12 +<br>13 + 14 +<br>15  | 12         | 13    | 14        | 15   | 16 = 6 -<br>11   |
| 265 200,00   | 238 680,00 | 26,52 | 26 493,48 | 0,00 | 265 200,00   | 238 680,00 | 26,52 | 26 493,48 | 0,00 | 265 200,00  | 238 680,00 | 26,52 | 26 493,48 | 0,00 | 0,00   |

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

| № п/п | Наименование показателя  | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|--|----------|------|------|
| 1     | 2  | 3        | 4    | 5    |
| 1     | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес.     | 8    | 6    |
| 2     | Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п   | день     | 365  | 225  |

Представитель инициатора проекта \_\_\_\_\_ /О.Н. Сысолятина/  
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа –  
глава Администрации Суксунского городского округа

\_\_\_\_\_ /П.Г. Третьяков /  
(подпись) (ФИО)

МП

Начальник Финансового управления

Администрации Суксунского городского округа \_\_\_\_\_ /В.П. Бунакова /  
(подпись) (ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ПРИНЯТ:**

консультант отдела поддержки общественного самоуправления  
управления развития и поддержки местного самоуправления  
Министерства территориального развития Пермского края

\_\_\_\_\_ /А.Д. Чупин/

(должность ответственного лица)

(подпись)

(ФИО)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.